

[Obernheim](#), 14.09.2017

## Rohbau soll winterfest sein

Bürgermeister Josef Ungermann informierte im Gemeinderat über die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus.

von [Volker Schweizer](#)

Vor dem Urlaub sei ausgegraben worden. Der Untergrund habe sich dabei als hartnäckig erwiesen.



Mit einer Woche Verzögerung wurden nach den Handwerkerferien die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus fortgesetzt. Foto: Volkmar Hoffmann

In der nächsten Woche werde die Bodenplatte betonierte. Fleißig waren auch schon die Feuerwehrleute. Sie haben in der alten Grundschule Decken heruntergerissen und Fensterlaibungen fregeklopft. Am Samstag wollen sie auf der Bodenplatte die Heizungsschlangen verlegen. Die Betonfertigteile für den Neubau sollen Mitte Oktober kommen. Ziel ist es, dass noch vor dem Wintereinbruch das Dach eingedeckt wird.